

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-78

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP
Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel: E-dir s.r.o.
Se sídlem: Kasalice 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
Zastoupen: Pavlem Novákem, jednatelem společnosti
Tel: 466 616 761 e-mail: edir.novak@seznam.cz
IČO: 25995138 DIČ: CZ25995138
Zápis v obchodním rejstříku: vedeným KS v HK, oddíl C, vložka 18973
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9.10. 2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-78 (dále jen jako „SOD“). V průběhu prací na dokumentaci pro provedení stavby „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN –PD“ nebyl ze strany objednatele včas stanoven upřesňující požadavek vztahující se ke způsobu připojení k distribuční soustavě v zájmovém prostoru stavby (dočasné /trvalé připojení). Tato skutečnost má svou podstatou a rozsahem vliv na posunutí termínu provedení díla - DPS + IČ (dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti).
2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně termínu provedení díla DPS + IČ, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, a následného dodatku č.1 jež zní:

„DPS vč. IČ **do 27.3.2018**, včetně podání žádosti o územní souhlas“.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„DPS vč. IČ **do 31.5.2018**, včetně podání žádosti o územní souhlas“.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2017-78 ze dne 9.10.2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla - DPS vč. IČ zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN –PD“ předloženou společností E-dir s.r.o. , Kasalice 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.

V Pardubicích dne

V Kasalících dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
Pavel Novák
jednatel společnosti

- ❑ ELEKTRO
- ❑ DOKUMENTACE
- ❑ INŽENÝRING
- ❑ REALIZACE

Statutární město Pardubice

Ing. Jan Dvořáček

Vedoucí oddělení investic a technické
správy

V Pardubicích: 22. 03. 2018

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-78

Akce: „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN - PD“

Věc: Žádost o prodloužení termínu do 31. 5. 2018 z důvodů:

Ze strany investora nebyly stanoveny finální požadavky na připojení zájmového prostoru stavby (dočasné či trvalé připojení). Dodatečně bylo rozhodnuto o připojení trvalém.

.....
Pavel Novák