

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OMI-VZMR-2019-31

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

## Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
**Se sídlem:** Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Ing. Martinem Charvátém  
– primátorem statutárního města Pardubice  
**Zastoupený ve věcech technických:** .  
– technikem odd. investic a technické správy OMI MmP  
**Tel:** 466 859 496 **e-mail:**  
**IČO:** 00274046 **DIČ:** CZ00274046  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., Pardubice  
**číslo účtu:**

**a**

**Zhotovitel:** E-dír s.r.o.  
**Se sídlem:** Kasalice 1, 533 41 Lázně Bohdaneč  
**Zastoupen ve věcech smluvních:** , jednatelem společnosti  
**Tel:**  
**Zastoupen ve věcech technických:** , zodpovědným projektantem  
**Tel:**  
**IČO:** 25995138 **DIČ:** CZ25995138  
**Zápis v obchodním rejstříku:** vedeným KS v HK, oddíl C, vložka 18973  
**Bankovní spojení:** Moneta Money Bank a.s.  
**číslo účtu:**

## I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17. 10. 2019 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-31 (dále jen jako „SOD“) jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD“) na rekonstrukci elektrorozvodů ZŠ Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice – Studánka. V průběhu zpracování PD byl při podrobnějším průzkumu stávajícího stavu zjištěn rozpor mezi předpokládaným rozsahem prací a skutečností. V některých případech jde o méněpráce, v jiných o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu č. 1 (dále jen „ZL č. 1“), který jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Z výše uvedeného důvodu zástupce objednatele rozhodl o úpravě rozsahu prací, aby byl naplněn záměr komplexní renovace elektroinstalace v těch objektech ZŠ, které to vyžadují. V souvislosti s uvedenými změnami dochází i k prodloužení termínu zpracování díla.

## II.

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD	410.000,- Kč bez DPH
Cena za méněpráce dle ZL č.1	-43.000,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce dle ZL č.1	69.000,- Kč bez DPH

<b>Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 1</b>	<b>436.000,- Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>91.560,- Kč</b>

<b>Celková cena za DÍLO vč. dodatku č. 1</b>	<b>527.560,- Kč včetně DPH</b>
--	--------------------------------

*(slovy: pětsetdvacetsedmtisíc pětsetšedesát Korun českých včetně DPH)*

2. Na základě skutečností uvedených v odst. 1 článku I. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení díla, tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem, kdy ustanovení oddílu I. čl. II. odst. 1. zní nově takto:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:*

- **termín zahájení prací: do 10 dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo**
- **termín dokončení DÍLA – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: do 22 týdnů od nabytí právní moci společného povolení**

### III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2019-31 ze dne 17.10.2019 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne ..... - 4 - 02 - 2020

za objednatele

V PARDUBICÍCH dne 29.1.2020

za zhotovitele

.....  
Ing. Martin Charvát  
primátor

.....  
jednatel



Název akce:	ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD
Změnový list	
č. 01/2020	
<p><b><u>Popis Změny:</u></b></p> <p>Změna rozsahu prací a změna termínu uvedené v příloze tohoto Změnového listu.</p> <p>Vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Objekt A – SZ křídlo<ul style="list-style-type: none"><li>- nový přívod vč. fakturačního měření pro stávající požární sirénu.</li></ul></li><li>- Objekt E – školní jídelna<ul style="list-style-type: none"><li>- rekonstrukce elektrorozvodů ve cca 40% 1.np a cca 60% 2.np</li></ul></li><li>- Spojovací krček<ul style="list-style-type: none"><li>- silnoproudé a slaboproudé rozvody, rozebíratelný podhled</li></ul></li></ul> <p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Objekt C – vstup, šatny<ul style="list-style-type: none"><li>- silnoproudé elektroinstalace (mimo byt, MŠ)</li></ul></li><li>- PBR jednotlivých objektů</li></ul> <p>Změna termínu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- původní termín odevzdání PD – 16 týdnů od data účinnosti SOD (tedy do 10.2.2020)</li><li>- nový termín – 22 týdnů od data účinnosti (tedy do 23.3.2020)</li></ul> <p><b><u>Popis příčiny Změny:</u></b></p> <p>V průběhu zpracování PD – ZŠ Erno Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů byl při podrobnějším průzkumu stávajícího stavu zjištěn rozpor mezi předpokládaným rozsahem prací a skutečností.</p> <p>V objektu A je v současné době rozváděč sirény napojen přímo z venkovní kabelové skříně bez možnosti měření elektrické energie (požadavek ze strany ČEZu o zhotovení měření).</p> <p>V objektu E byla předpokládána kompletně vyměněná elektroinstalace během nedávné rekonstrukce kuchyňského provozu. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že byla zrekonstruována pouze kuchyně a zázemí kuchyně, ale v ostatních prostorách byly vyměněny pouze koncové prvky (vypínače, zásuvky, svítidla), rozvody vč. hlavní rozvodny zůstaly původní, neodpovídající dnešním předpisům.</p> <p>Spojovacím krčkem nově procházejí kabely IT (v plastovém žlabu), kromě stávajícího osvětlení zde však nejsou žádné současné jiné silnoproudé ani slaboproudé rozvody.</p> <p>V objektu C byla naopak zjištěna vyměněná kompletní elektroinstalace (r. 2009) ve vstupní části a šatnách. Tato část tedy nebude řešena. JV část (MŠ) a SZ část (byt) objektu C zůstávají předmětem projekčních prací.</p> <p>Odpočet požárně bezpečnostního řešení - vzhledem k tomu, že nutné stavební úpravy neovlivní stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, stavba nepodléhá správnímu řízení.</p> <p>Z tohoto důvodu zástupce objednatele rozhodl o provedení rekonstrukce elektroinstalace ve výše uvedeném rozsahu a požádal zhotovitele o předložení cenové nabídky na změnu rozsahu prací a prodloužení termínu odevzdání díla.</p>	

**Popis způsobu ocenění Změny:**

Ocenění změn bylo provedeno zhotovitelem PD, cenová nabídka je přílohou tohoto Změnového listu č. 1/2020.

Technik OITS OMI MmP:

Dne: 09.01.2020

Podpis: \_\_\_\_\_

Stanovisko zhotovitele: E-dir s.r.o.

S provedením výše uvedených úprav souhlasíme.  
Nabídková cena, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

**bez DPH: 436 000,00 Kč**

**včetně DPH 21%: 527 560,00 Kč**

Cena méněprací:

bez DPH: -43 000,00 Kč  
včetně DPH: -52 030,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 69 000,00 Kč  
včetně DPH: 83 490,00 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI – ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD

**Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 09.01.2020**

**Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:**

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

**Souhlas vedoucího OMI MmP**

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD.

**Podpis: \_\_\_\_\_**

**Datum: 09.01.2020**

**Podpis zmocněnce zhotovitele**

\_\_\_\_\_

**Datum: 09.01.2020**