

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-40
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem – primátorem města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: i – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP
Tel: 466 859 412, **e-mail:**
IČO: 00274046 **DIČ:** CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.
Se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
Zastoupen: , předseda představenstva
Tel:
IČO: 25292161 **DIČ:** 25292161
Bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: 19-2521230257/0100
(dále jen *zhotovitel*)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.07.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-40 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) VČD – oprava průčelního schodiště – PD , a to vč. projednání s dotčenými orgány veřejné správy (IČ) na akci Oprava Mariánského sloupu včetně balustrády – PD (dále jen „DÍLO“).

Odůvodnění změn a víceprací (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 – Změnový list č. 01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1):

V průběhu projektové činnosti byla zjištěna nepředpokládaná skutečnost týkající se závažných defektů v celkovém založení objektu balustrády Mariánského sloupu. Dle závěrů statika je nutné pro další postup projekčních prací provést sondáž okolo balustrády k základové spáře a georadarový průzkum. Uvedené průzkumné práce podléhají schvalovacímu procesu národního památkového ústavu a rovněž ohlášení záměru u příslušného stavebního úřadu. Tyto změny nemají vliv na cenu za DÍLO.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín plnění DÍLA.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení celého DÍLA, jež zní:

Termín dokončení celého DÍLA – zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) a inženýrské činnosti (IČ) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: do 24 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení celého DÍLA – zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) a inženýrské činnosti (IČ) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: do 36 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2022-40 ze dne 20.07.2022 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku č. 1 připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

č. 1: Žádost o prodloužení termínu plnění předložená zhotovitelem

č. 2: Změnový list č. 01

Za Objednatele:

V Pardubicích dne 4 - 01 - 2023

Bc. Jan Nadrchal
Primátor

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne 20 - 12 - 2022

předseda představenstva

Oprava Mariánského sloupu včetně balustrády - PD

Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání PD

Dobrý den,

v průběhu projektových prací bylo, po prostudování postupně dohledaných historických restaurátorských průzkumů a zpráv, zjištěno podezření na vážné problémy v celkovém založení objektu balustrády Mariánského sloupu. Viz. přiložená statická zpráva. Dle závěrů statika bude potřeba pro další postup projekčních prací sondáž okolo balustrády minimálně k základové spáře a georadarový průzkum.

Trhliny v balustrádě vykazují vlastnosti dilatačních trhlin, vzhledem k jejich rozmístění ke světovým stranám. To potvrdil i statik. Až po přesném zaměření laserovým skenerem byly zjištěny významné výškové odchylky na objektu balustrády. Po dalším pátrání a nalezení historických restaurátorských zpráv bylo zjištěno, že sloup byl již po 2. světové válce rovnán, dále byl objekt vážně poškozen pádem vánočního stromu a v roce 2020 proběhla sondáž v prostoru mezi balustrádou a sloupem.

Žádáme vás tímto o posun termínu o 3 kalendářní měsíce (musíme ohlásit sondážní práce na památkovou péči, kde bude vyjádření trvat ze zákona 30 dní, práce ohlásit stavebnímu úřadu - tzn. dalších 30 dní, provedení vlastní sondáže, vyhodnocení a zapracování bude trvat také cca 30 dní). Navíc musíme se sondážními pracemi bohužel počkat na nový rok, z hlediska bezpečnosti není možné realizovat sondy během adventních vánočních trhů.

Předem děkuji.

V Pardubicích, dne 1.12.2022

prokura Prodin a.s.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Oprava Mariánského sloupu včetně balustrády - PD	
Změnový list		č. 01
<u>Popis Změny:</u> Změna termínu plnění DÍLA. Zhotovitelem byl dne 1.12.2022 předložen požadavek na změnu termínu plnění z důvodu odhalení nepředpokládané skutečnosti týkající se závažných defektů v celkovém založení objektu balustrády Mariánského sloupu. Změna rozsahu předmětu plnění a termínu: Termín dokončení celého DÍLA – zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS vč. IČ) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: do 36 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo		
<u>Popis příčiny Změny:</u> V rámci projektové přípravy bylo zástupcem objednatele upozorněno na nepředpokládanou skutečnost týkající se závažných defektů v celkovém založení objektu balustrády Mariánského sloupu. Dle závěrů statika je nutné pro další postup projekčních prací provést sondáž okolo balustrády k základové spáře a georadarový průzkum. Uvedené průzkumné práce podléhají schvalovacímu procesu národního památkového ústavu a rovněž ohlášení záměru u příslušného stavebního úřadu. Z výše uvedeného důvodu je zhotovitelem požadováno prodloužení termínu plnění z původních 24 týdnů na 36 týdnů od data nabytí účinnosti smlouvy o dílo.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> ==		
Technik OITS OMI MmP:		
Dne: 16.12.2022		
Podpis: _____		

Stanovisko zhotovitele: PRODIN a.s. S provedením výše uvedených změn souhlasíme a termíny odevzdání projektové dokumentace akceptujeme.	
Výsledné ocenění dohodnuté Změny: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH 21%: 0,00 Kč </div>	
Cena méněprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč
Způsob finančního krytí změny: Financování: kapitola 711/OMI – Oprava Mariánského sloupu včetně balustrády - PD <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 16.12.2022 </div>	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Změny budou řešeny dodatkem č.1 SoD.	
Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č.1 SoD. Podpis: _____ Datum: 16.12.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele _____ Datum: 16.12.2022

Příloha: Žádost o prodloužení termínu plnění předložená zhotovitelem