

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-40
 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
 ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
 Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
 530 21 Pardubice
 Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem – primátorem města Pardubice
 Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy
 OMI MmP
 Tel: 466 859 412, e-mail:
 IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
 Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
 číslo účtu:
 (dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.
 Se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
 Zastoupen: – , předseda představenstva
 Tel: .
 IČO: 25292161 DIČ: 25292161
 Bankovní spojení: KB Pardubice
 číslo účtu:
 (dále jen *zhotovitel*)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.07.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-40 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) na akci Oprava Mariánského sloupu včetně balustrády – PD (dále jen „DÍLO“). K SOD byl dne 4.1. 2023 mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1.

Odůvodnění změn (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 – Změnový list č. 02, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2):

V souladu s uzavřeným dodatkem č.1 SOD bylo zahájeno zajištění činností spojených s povolovacími procesy požadovaných průzkumných a sondážních prací Mariánského sloupu. Stavebním úřadem byl před zahájením povolovacího procesu ohlášení stavby rozsah sondážních prací překlasifikován a povolovací proces je převeden do schvalování záměru formou stavebního povolení, čímž tedy dochází k prodloužení správních lhůt a nabytí právní moci rozhodnutí. Tyto změny nemají vliv na cenu za DÍLO.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín plnění DÍLA.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení celého DÍLA ve znění dodatku č. 1, jež zní:

Termín dokončení celého DÍLA – zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) a inženýrské činnosti (IČ) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: do 36 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení celého DÍLA – zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) a inženýrské činnosti (IČ) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: do 42 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2022-40 ze dne 20.07.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.1.2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku č. 2 připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

č. 1: Žádost o prodloužení termínu plnění předložená zhotovitelem

č. 2: Změnový list č. 02

Za Objednatele:

V Pardubicích dne - 5 -04- 2023

Bc. Jan Nadrchal
Primátor

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne - 3 -04- 2023

předseda představenstva

Oprava Mariánského sloupu včetně balustrády - PD**Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání PD**

Dobrý den,

v průběhu podaného ohlášení stavebnímu úřadu na sondážní práce, které je nutné provést pro upřesnění základových poměrů, stavební úřad překlasifikoval ohlášení stavby a převedl řízení do stavebního povolení.

Žádáme vás tímto o posun termínu o 2 kalendářní měsíce (jedná se o rozdíl součtu správních lhůt a nabytí právní moci mezi ohlášením stavby a stavebním povolením).

Předem děkuji.

V Pardubicích, dne 29.3.2023

prokura Prodín a.s.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Oprava Mariánského sloupu včetně balustrády - PD		
Změnový list		č. 02	
<u>Popis Změny:</u>			
<p>Změna termínu plnění DÍLA.</p> <p>Zhotovitelem byl dne 29.3.2023 předložen požadavek na změnu termínu plnění z důvodu prodloužení správních lhůt při povolování stavby (sondážních prací okolo balustrády).</p> <p>Změna rozsahu předmětu plnění a termínu:</p> <p>Termín dokončení celého DÍLA – zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS vč. IČ) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: do 42 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo</p>			
<u>Popis příčiny Změny:</u>			
<p>V souladu s uzavřeným dodatkem č.1 SOD bylo zahájeno zajištění činností spojených s povolovacími procesy požadovaných průzkumných prací Mariánského sloupu. Stavebním úřadem byl před zahájením povolovacího procesu ohlášení stavby rozsah sondážních prací překlasifikován a povolovací proces je převeden do schvalování záměru formou stavebního povolení, tedy dochází k prodloužení správních lhůt a nabytí právní moci rozhodnutí. Z výše uvedeného důvodu je zhotovitelem požadováno prodloužení termínu plnění z původních 36 týdnů na 42 týdnů od data nabytí účinnosti smlouvy o dílo.</p>			
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u>			
<hr/>			
<hr/>			

Stanovisko zhotovitele: **PRODIN a.s.**

S provedením výše uvedených změn souhlasíme a termíny odevzdání projektové dokumentace akceptujeme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH 21%: 0,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: - 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování: kapitola 711/OMI – Oprava Mariánského sloupu včetně balustrády - PD

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ **Datum: 31.3.2023**

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem č.2 SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č.2 SoD.

Podpis: _____

Datum: 31.3.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum: 31.3.2023

Příloha: Žádost o prodloužení termínu plnění předložená zhotovitelem