

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-78**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
**Se sídlem:** Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic MmP  
**Zastoupený ve věcech technických:** Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP  
**Tel:** 466 859 412, **e-mail:** libor.gruber@mmp.cz  
**IČO:** 00274046 **DIČ:** CZ00274046  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., Pardubice  
**číslo účtu:**

**a**

**Zhotovitel:** E-dír s.r.o.  
**Se sídlem:** Kasalice 1, 533 41 Lázně Bohdaneč  
**Zastoupen:** Pavlem Novákem, jednatelem společnosti  
**Tel:** 466 616 761 **e-mail:** edir.novak@seznam.cz  
**IČO:** 25995138 **DIČ:** CZ25995138  
**Zápis v obchodním rejstříku:** vedeným KS v HK, oddíl C, vložka 18973  
**Bankovní spojení:** Moneta Money Bank a.s.  
**číslo účtu:**

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9.10. 2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-78 (dále jen jako „SOD“). V průběhu prací na dokumentaci pro provedení stavby „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN –PD“ vznikly ze strany objednatele nové upřesňující požadavky vztahující se k úpravě trasy vedení VO, doplnění napojovacích bodů elektro pro volnočasové aktivity v lokalitě, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na posunutí termínu provedení díla - DPS + IČ (dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti).
2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně termínu provedení díla DPS + IČ, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, jež zní:

„DPS vč. IČ ..... **do 16 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo včetně podání žádosti o územní souhlas“

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„ DPS vč. IČ ..... **do 27.3.2018**, včetně podání žádosti o územní souhlas“.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2017-78 ze dne 9.10.2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla - DPS vč. IČ zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN –PD“ předloženou společností E-dir s.r.o. , Kasalice 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.

V Pardubicích dne .....

V Kasalících dne .....

*za objednatele*

*za zhotovitele*

.....  
Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic

.....  
Pavel Novák  
jednatel společnosti

- ELEKTRO
- DOKUMENTACE
- INŽENÝRING
- REALIZACE

V Pardubicích : 09. 01. 2018

Statutární město Pardubice

Ing. Jan Dvořáček

Vedoucí oddělení investic a technické  
správy

## SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-78

Akce: „Park Na Špici – veřejné osvětlení, rozvody NN - PD“

**Věc: Žádost o prodloužení termínu o 8 týdnů z důvodů neočekávaných okolností**

Chronologie a zdůvodnění:

- 09. 10. 2017 ... podpis smlouvy – zahájení projektových prací
- 18. 10. 2017 ... vstupní jednání – získání závazných podkladů
- 06. 12. 2017 ... získání závazných podkladů **zdržení 7 týdnů**
- 07. 12. 2017 až 02. 01. 2018 ... zpracování podkladů do situace
- 03. 01. 2018 ... schůzka s dotčenými orgány
- 08. 01. 2018 ... doplnění závazných podkladů z 06. 12. 2017 **zdržení 1 týden**

Pavel Novák